

**Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma**

<b>Projekto pavadinimas:</b> Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniais renginiams projektas (toliau – Vilniaus kongresų centro projektas)
<b>Atsakinga ministerija:</b> Lietuvos Respublikos finansų ministerija
<b>Projekto vykdytojas:</b> VĮ Turto bankas
<b>Projekto tikslas:</b> Įrengti naują kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centrą, skatinti ir plėtoti dalykinį (konferencinį) turizmą, siekiant padidinti Lietuvos konkurencingumą ir žinomumą bei sudarant sąlygas pritraukti investicijas.
<b>Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):</b> <b>Projekto įgyvendinimo terminas – 2021 m.</b> Atitiktis projekto įgyvendinimo grafikui: dėl užtrukusio techninio projekto parengimo sutarties patvirtinimo VĮ Turto banko valdyboje ir užsitęsusių techninio projekto sprendinių derinimo su Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu ir jo metu iškilusio poreikio perprojektuoti techninio projekto sprendinius, projektavimo darbai atsilieka 7 mėn. nuo grafiko. Siūlymas po Vilniaus kongresų centro rekonstrukcijos statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslinti prie sutarties pridėtą grafiką ir <b>projekto įgyvendinimo terminą.</b>
<b>Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):</b> Projektas yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniais renginiams projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ (toliau – Nutarimas). Nutarimo 1 priede nustatyti projekto rezultatai: 1) įrengtas naujas kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centras, rekonstruojant įsigytą valstybės nuosavybės Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatą (vietų skaičius), rodiklis – ne mažiau kaip 2 500; 2) sudaryti naujo centro nuomos sutartį iki 2022 m.
<b>Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:</b> Preliminari Vilniaus kongresų centro projekto vertė – 29,0 mln. EUR Parengus techninį projektą (prieš projekto ekspertizę) ir suskaičiavus pirminę sąmata, numatoma, kad projekto vertė didės. Siūlymas: po Vilniaus kongresų centro rekonstrukcijos statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslinti projekto biudžetą.
<b>Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatyti laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):</b> Sutartyje yra numatytas Vilniaus kongresų centro projekto veiksmų atlikimo grafikas, pagal kurį nustatytais terminais VĮ Turto bankas turi atlikti tam tikrus veiksmus ir per 5 d. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus turi informuoti Finansų ministeriją.
<b>Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos. -</b>
<b>Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):</b> <i>Įgyvendinant Vilniaus kongresų centro projektą 2019 m. atlikti svarbiausi darbai:</i> 1) 2019 m. sausio 17 d. pasirašyta Vilniaus kongresų centro rekonstrukcijos techninio

projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis;

2) 2019 m. sausio 21 d. buvo parengtos Vilniaus kongresų centro nuomos sąlygos ir patalpintos viešai konsultacijai su rinka. Buvo gautos 6 subjektų pastabos;

3) 2019 m. vasario 15 d. įvyko viešas dokumentų aptarimas su rinkos dalyviais;

4) siekiant pritraukti užsienio operatorius į konkursą, 2019 m. vasario 13 – 14 dienomis Turto banko atstovai dalyvavo tarptautinėje kontaktų mugėje Convene; susisiekti su ~50 kongresų ir konferencijų centrais. Geografinė aprėptis: Europa ir keli didžiausi centrai pasaulyje;

5) 2019 m. gegužės 27 d. įvyko vieša konsultacija su potencialiais nuomos konkurso dalyviais, kurios metu aptarti pastato projektiniai pasiūlymai;

6) 2019 m. birželio 1 d. yra pritarta Vilniaus kongresų centro rekonstrukcijos ir sklypo sutvarkymo sprendiniams;

7) 2019 m. birželio 17 – 19 d. vyko Projekto sprendinių aptarimas su Europos kapinių išsaugojimo komiteto atstovu rabinu Dr. Berysz Rosenberg ir konsultantu Arie Klein;

8) 2019 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta sutartis dėl Vilniaus kongresų centro nuomos termino skaičiavimo paslaugų;

9) 2019 m. rugsėjo 9 – 10 d. vyko susitikimas dėl projekto sprendinių susijusių su Vilniaus žydų senųjų Šnipiškių kapinių teritorija. Susitikime dalyvavo Europos kapinių išsaugojimo komiteto atstovai rabinai Yeshaya Schlesinger, Hershel Gluck, Dr. Berysz Rosenberg ir konsultantu Arie Klein;

10) 2019 m. rugsėjo 9 d. pasirašyta sutartis dėl techninio projekto ekspertinio vertinimo ir bendrosios ekspertizės atlikimo;

11) 2019 m. rugsėjo 18 d. pasirašyta konsultavimo sutartis su Arie Klein;

12) 2019 m. rugsėjo 24 d. pagal rabinų prašymą buvo atlikti archeologiniai tyrimai, kuriuose dalyvavo rabinas Y. Farkash;

13) 2019 m. gruodžio 4 d. suderinti Projekto sprendiniai su Lietuvos žydų bendruomene ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu. Sprendiniams suderinti pasirašytas pasitarimo dėl Vilniaus kongresų centro projekto rekonstrukcijos darbų, susijusių su Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta, protokolas.

**Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:**

Projektas įgyvendinimo stadijoje ir šio projekto statuso nutraukti netikslinga.