



LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Arsenalo g. 1 LT-01143 Vilnius, tel. (8 5) 262 7774, faks. (8 5) 261 1023, el. p. muziejus@lnm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190756849, PVM mok. kodas LT907568414

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2021-02-22 Nr. 82

DĖL VALSTYBĖS REZERVO LĖŠŲ PAPILDOMO POREIKIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS GEDIMINO KALNE VALDYMUI

Atsižvelgiant į paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją Gedimino kalne, Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – LNM) šiuo raštu siekia informuoti Kultūros ministeriją apie Gedimino kalno tvarkymo eigą ir tam būtinas lėšas.

Valdant ekstremaliąją situaciją Gedimino kalno šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkybos ir (ar) tvarkomųjų statybos projekto parengimas, taip pat kompleksiniai kalno šlaitų ir statinių pagrindų tyrimai, neatidėliotini ir prevenciniai Gedimino kalno tvarkybos darbai yra vykdomi lygiagrečiai su planuojamais ilgalaikiais kalno tvarkymo darbais. LNM ir Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2020 m. balandžio 30 d. yra sudarę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0013 „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas“ ~ 13 mln. eurų vertės sutartį Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0013, pagal kurią numatomi įgyvendinti šie darbai:

- Gedimino kalno viršutinės aikštelės tvarkyba;
- Gedimino kalno pietrytinės dalies šlaitų, gynybinės sienos dalies ir Aukštutinės pilies rūmų liekanų pagrindų tvarkyba;
- 1863–1864 m. sukilėlių palaikų archeologiniai tyrinėjimai ir įtamtinimas;
- Aukštutinės pilies rūmų liekanų konservavimas ir pritaikymas muziejiniai veiklai, jų neatstatant;
- Audiogido sukūrimas Gedimino klanų teritorijoje.

Taip pat, LNM ir UAB „Hidroterra“ 2019 m. rugpjūčio 19 d. yra sudarę paslaugų viešojo pirkimo sutartį dėl Gedimino kalno šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkybos ir (ar) tvarkomųjų statybos projekto parengimo, taip pat kompleksinių kalno šlaitų ir statinių pagrindų tyrimų. Preliminarus reikiamas lėšų poreikis už atliekamus darbus 2021 m. ~ 557 tūkst. eurų. Šios sutarties vykdymas yra finansuojamas valstybės rezervo lėšomis.

LNM ir UAB „Rekreacinė statyba“ 2020 m. birželio 19 d. yra sudarę tvarkybos rangos darbų sutartį dėl Gedimino kalno neatidėliotinių tvarkybos darbų, esant ekstremaliai situacijai. Pagal sutartį

nepanaudotų lėšų likutis ~ 29 tūkst. eurų. Šios sutarties vykdymas yra finansuojamas valstybės rezervo lėšomis.

LNM ir UAB „GPS partneris“ 2020 m. birželio 26 d. yra sudarę Gedimino kalno ir jo statinių geotechninių matavimų įrangos aptarnavimo sutartį. Preliminarus reikiamas lėšų poreikis už atliekamus darbus 2021 m. ~ 27 tūkst. eurų. Šios sutarties vykdymas yra finansuojamas valstybės rezervo lėšomis.

Kiti LNM sutartiniai įsipareigojimai LNM 2021 m. siekia beveik 25 tūkst. eurų. Šios sutarties vykdymas yra finansuojamas valstybės rezervo lėšomis.

Dėl žemiau išvardintų priežasčių, kyla didesnė rizika 2021 m. padidėti Pietrytinio šlaito deformacijoms, LNM preliminariniu vertinimu, yra būtina turėti 300 tūkst. eurų lėšų rezervą, kuris būtų panaudotas ekstremaliai situacijai suvaldyti, kol neprasidės Gedimino kalno Pietrytinės dalies tvarkybos ir (ar) tvarkomieji statybos darbai.

2020 m. lapkričio 20 d. yra išduotas leidimas Gedimino kalno I etapo, kuris apima Gedimino kalno pietrytinės dalies šlaitų, gynybinės sienos dalies ir Aukštutinės pilies rūmų liekanų pagrindus, tvarkybos darbams. Kilus klausimui, ar parengtame I etapo tvarkybos projekte nėra kapitalinio remonto darbų, įvertinus CPVA rekomendacijas, LNM kreipėsi raštu į projektuotoją su raštišku nurodymu gauti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu neįrodoma kitaip. Statybą leidžiančio dokumento gavimas gali užtrukti iki 4 mėnesių. Dėl šių priežasčių Gedimino kalno pietrytinės dalies šlaitų, gynybinės sienos dalies ir Aukštutinės pilies rūmų liekanų pagrindų tvarkybos ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų viešojo pirkimo sutarties sudarymo terminas gali būti atidėtas net iki 2021 m. rugsėjo mėnesio (pirminis LNM planas buvo 2021 m. balandžio pab.).

LNM inžinieriaus - geologo nuomone, šiuo metu Gedimino kalnas yra sąlyginai stabilus, nes kalno šlaitų gruntas yra sukaustytas sezoninio įšalo ir padengtas storu drėgno sniego sluoksniu (įlomis iki 0,6 m storio), bet atšilus orams situacija gali radikaliai pasikeisti. Nestoras sezoninis įšalas, susiformavęs tik viršutinėje kalno dalyje, greit gali atsileisti, o gausus sniego tirpsmo vanduo gali įmirkinti šlaitus dengiantį piltą grunto sluoksnį. Po apytiksliai 15-30 dienų iš kalno gilumos horizontalia kryptimi, ties šlaitų vidurine dalimi, gali atitekėti šlaitų viršutinę dalį ir viršutinę aikštelę dengęs sniego tirpsmo vanduo (ypač iš nesutvarkytos viršutinės aikštelės dalies apie Kunigaikščių rūmų liekanas), kuris gali papildomai įmirkinti ir taip įmirkusį šlaitų gruntą. Dėl drėgmės pertekliaus yra didelė tikimybė, kad tam tikrose kalno vietose susidarys naujos arba pasikartos senos nuošliaužos, nuoslankos ar purvo sliuogai, ypač tai aktualu pietrytiniam šlaitui, kuris turi tendenciją gavęs didesnę kiekį drėgmės vis slinkti žemyn. Kritinis laikotarpis 2021 m. kovo-balandžio mėn. Situaciją gali dar labiau pablogėti, jei prasidės ankstyvi pavasariniai lietūs.

Atsižvelgiant į aukščiau aptartą situaciją, dėl ko kyla didesnė rizika 2021 m. padidėti Pietrytinio šlaito deformacijoms, LNM preliminariniu vertinimu, yra būtina turėti 300 tūkst. eurų lėšų rezervą, kuris būtų panaudotas ekstremaliai situacijai suvaldyti, kol neprasidės Gedimino kalno Pietrytinės dalies tvarkybos ir (ar) tvarkomieji statybos darbai.

Įvertinus šiame rašte aptariamą situaciją, LNM prašo skirti ~ 815 tūkst. eurų Valstybės rezervo lėšų 2021 m., ekstremaliosios situacijos Gedimino kalne valdymui. Detalus lėšų poreikis pateikiamas šio rašto priede.

PRIDEDAMA. Informacija dėl lėšų poreikio, 1 lapas.

Pagarbiai

Muziejaus direktorė



Rūta Kačkutė