



lietpak

LR ŪKIO MINISTERIJA  
GAUTA

2018-03-05 Nr. 2-2931

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2018-02-23 Nr.1.6-016

Ūkio ministerijai

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBĖS PRIPAŽINTU SVARBIU EKONOMINIŲ PROJEKTŲ „PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS  
CENTRO PLĖTRA“ UŽBAIGIMO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ

(projekto pradžia 2011 m. projekto pabaiga 2017 m.)

Bendrovė vadovaudamasi 2016-11-16 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos rašto Nr.23.6-71)-3-5020 „Dėl valstybės pripažinto svarbiu ekonominiu projektu „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“, projekto užbaigimo ir 2016-09-27 ataskaitos tikslinimo“ sprendimu, toliau (po nurodytos ataskaitos pateikimo) vykdė įsipareigojimus pagal valstybei svarbų ekonominį projektą „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“, kurio teisinį pagrindą reglamentuoja:

2012m. kovo 14 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr.274“Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“,

2012-08-01d.projekto„Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ įgyvendinimo sutartis Nr.8-510, pasirašyta tarp UAB „Lietpak“ ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ,

2012-12-05d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1DPS-(4.27)-827 pasirašyta tarp UAB „Lietpak“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos su priedu „Detalaus plano rengimui planuojama teritorija“,

2012-12-07 d. Planavimo –projektavimo darbų sutartis Nr.1212-D pasirašyta tarp UAB „Lietpak“ ir IĮ“R. Žickytės architektūros dirbtuvė“,

2013-01-28 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti. Rengėjas- Vilniaus rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius,

2014-03-26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus (atstovaujamos Lietuvos Respubliką) Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr.48SŽN-(14.48.55.)-9.

Plėsdama gamybą ir diegdama inovatyvius technologinius projektus per 2016-09-01 iki 2017 -12-31 d. laikotarpį bendrovė investavo 29 613 269,27 eurus į ilgalaikį materialų turtą ir 2 268 994,74 eurus į ilgalaikį nematerialų turtą. Detalus įsipareigojimų vykdymas pagal įsipareigojimų straipsnius už 2016 m.4-ris mėnesius ir 2017 metus bei augančiai nuo projekto pradžios pateikiamas lentelėje

Sutarties straipsnis	Įsipareigojimo pagal sutar- ties straipsnį tekstinė dalis	Įsipareigojimas	Faktiškas įvykdymas 2017 metais		Nuo projekto pradžios (pastabos)
		kiekis	kiekis	Vertė (eurais)	
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Pastatyti gamybinės patalpas	21 600 kv. m.	25 208,35 kv. m. Nuotrauka Nr.1	15 234 860,00	52 767, 28 kv. m.

1	2	3	4	5	6
2.2.2	<b>Įsigyti:</b> Neorentuotų barjerinių ir ne barjerinių plėvelių gamybinės linijas	5vnt	2vnt. Nuotrauka Nr.2-3	8 621 198,20	7 vnt.
	Laminavimo įrenginius	2vnt	1vnt Nuotrauka Nr.4	454 067,63	2 vnt.
	Plėvelių pjaustymo įrenginius	4vnt			6 vnt.
	Polimerinių pakuočių suvirinimo mašinas	4vnt			3 vnt.
2.2.3	Įrengti 20 siloso sandėlių ūkį	20vnt			21 vnt.
2.2.4	Pastatyti elektros pastotes ir užtikrinti reikiamą elektros energijos galingumą	3vnt			4 vnt.
2.2.5.	Pastatyti priešgaisrinį rezervuarą	800 m3			800 m3
2.2.6.	Sutvarkyti aplinkos infrastruktūrą teritorijoje	14 000kv.m.			17 000 kv. m.
2.3.	Sukurti naujų darbo vietų	120	48		233 vietos
2.4.	Kitos sutartyje neapibrėžtos investicijos į vykdomą projektą			5 303 143,37	Kiti įrengimai , programinė įranga
	<b>Iš viso:</b>	<b>22 300 741, 43 eur.</b>		<b>29 613 269, 27 eur.</b>	<b>82 248 481, 85 eur.</b>


Bendrovė, vadovaudamasi nuolatinio augimo, darnios plėtros principais ir paskutiniais projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“, užbaigimo 2017 metais toliau vykdė investicijas į gamybinės bazės statybas, naujų technologinių linijų ir procesų diegimą, naujų produktų kūrimą, aplinkosaugą, socialinį vystymąsi ir projekto pabaigoje projektinius įsipareigojimus viršijo 3,688 karto.

**Įvertinę aukščiau išdėstytas nuostatas prašome :**

- patvirtinti projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ užbaigimą,
- laikyti kad 2012-08-01 dienos sutarties pasirašytos tarp UAB „Lietpak“ ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos Nr. 8-510 sąlygos ir projektiniai įsipareigojimai yra pilnai šalių įvykdytos,
- tikslu užtikrinti tolimesnį įmonės plėtros tęstinumą, tarpininkauti dėl šio projekto vykdymui iš valstybės 99-neriems metams išnuomoto žemės sklypo kadastrinis Nr.4110/0100:125, unikalus Nr.4400-2881-4379 įsigijimo.

P.S. Ataskaitoje pateikta informacija yra konfidenciali. Vizuali medžiaga pateikta pagal projekte numatytų įsipareigojimų įvykdymo ir ataskaitų pateikimo metus.

Direktorius



Pranas Kiznis



