

Energetikos objektų būklės patikrinimo ataskaita

| Atliekami patikrinimo darbai | Atsakingo vykdytojo padalinys (trumpinys) | Atsakingas vykdytojas (vardas, pavardė) | Atlikimo data [yyyy-mm-dd] | Išvada | Priedami dokumentai |
|---|--|--|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Elektros objekto (-ų) tinklo būklės įvertinimas | DK VI | | 2022.08.22 | Pašalinus rastus defektus, įžeminus metalines tvoras sumontuotas oro linijų apsaugos zonoje (pateikti matavimo protokolus) eksploatuoti galima. | Skaičiuoklė išpirkimams. |
| Nustatytų defektų šalinimo kaina | DK VI | | 2022.08.22 | 1140,10 EUR | |

inžinierius

| Eil. N.r. | DOG_PAVADINIMAS | ELDT_PAVADINIMAS | DR_PAVADINIMAS | DR_MAT_VNT | DARBU_KIEKIS | DEFEKTUOTOJAS | DZ_SUKURIMO_DATA | ZD_PASTABA | DARBU_KAINA | MEDŽIAGŲ KAINA | BENDRA SUMA |
|-----------|---|--|--|------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | 0,4 kV oro linijos defektavimo bei darbo apimčių žinialapis | 0,4 kV OL medžių šakos arti laidų | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | Vienetas | 1 | MATAS RAMANAUSKAS | 2022-09-05 | | 93,60 € | - € | 93,60 € |
| 2 | 0,4 kV oro linijos defektavimo bei darbo apimčių žinialapis | Nėra/neteisinga atramos numeracija | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | Vienetas | 14 | MATAS RAMANAUSKAS | 2022-09-05 | | 31,20 € | 3,90 € | 491,40 € |
| 3 | 0,4 kV oro linijos defektavimo bei darbo apimčių žinialapis | 0,5-2 m skersai pakrypusi 0,4 kV OL sudėtinga atr. | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | Vienetas | 1 | MATAS RAMANAUSKAS | 2022-09-05 | | 312,00 € | - € | 312,00 € |
| 4 | 0,4 kV kabelių linijos defektavimo bei darbo apimčių žinialapis | Nėra/nublukę kabelio žymenys | Kabelių žymenų atnaujinimas | Vienetas | 1 | MATAS RAMANAUSKAS | 2022-09-05 | Nėra kabelio žymenų prie atramos. | 31,20 € | 3,90 € | 35,10 € |
| 5 | 0,4 kV oro linijos defektavimo bei darbo apimčių žinialapis | 0,4 kV OL atstoj. įž. įreng. varžos matavimas | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | Vienetas | 1 | MATAS RAMANAUSKAS | 2022-09-06 | | 208,00 € | - € | 208,00 € |
| | | | | | | | | | | | 1 140,10 € |