



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407,
faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2019-12-10 Nr. (12.6-14)3-1758
Nr.

DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2019 m. lapkričio 19 d. išvadoje Nr.NV-3218 ir Ekonomikos ir politikos grupės 2019 m. lapkričio 15 d. pažymoje Nr.NV-3188 išsakytas pastabas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) ir papildomą informaciją apie pasikeitimus teikiamame Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos plano (toliau – TVP) projekte bei prašo Nutarimo projektą svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Pažymime, kad šiuo metu galiojančio TVP 1.1.1 priemonė „Užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinančiai projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu“ laikinai iš TVP projekto išbraukiama, nes šiai priemonei 2020 ir 2021 m. VATESI išorinių mokslinės-techninės paramos organizacijų paramos vertinant projektus, susijusius su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu, nereikės. Ateityje, atsižvelgus į Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo projektų teikimo grafikus, šiai priemonei pagal poreikį gali būti skiriamos Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšos (toliau – Ignalinos programos ES lėšos) iki 2026 m. Šiuo metu VATESI svarsto dėl įsitraukimo į projekto UP01/R3 (Ignalinos AE 1,2 blokų reaktorių aktyviųjų zonų išmontavimas, dezaktyvavimas ir atliekų tvarkymas) vystymo procesą nuo 2021 m., tačiau konkrečių finansinių duomenų dar pateikti negali, todėl numatoma šią priemonę įtraukti į ateinančių metų strateginio planavimo dokumentus.

TVP projekto 1.1.3. priemonei „Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus“ numatomų Ignalinos programos ES ir bendrojo finansavimo lėšų dydžiai lyginant su dabar galiojančiame 2019–2020 m. TVP didėja 2020 m. (nuo 3 890 iki 4 383 tūkst. eurų) ir 2021 m. (nuo 3 934 iki 4 565 tūkst. eurų), kadangi kiekvienais metais jų poreikis paskaičiuojamas atsižvelgus į reikiamą darbuotojų skaičių ir įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį. Priklausomai nuo šių prielaidų planas atnaujinamas pagal aktualią informaciją, įmonės organizacinius pokyčius. Be to, pagal VĮ Ignalinos AE darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles, į priemonės vykdymo biudžetą įskaičiuotas lėšų poreikis įmonės darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimui. Taip pat pastebėtina, kad, dėl besikeičiančio įmonės veiklų persiskirstymo, į rezultatus orientuoto valdymo diegimas, kaip ir organizacinės struktūros

optimizavimas, yra tęstinis procesas. Šiuo metu vykdoma viena iš veiklos efektyvumo didinimo priemonių – „Daryti arba pirkti“. Iš 158 veiklų buvo atrinktos 45 „Daryti arba pirkti“ požūriu racionalios nagrinėti veiklos. 39 veikloms (3 veiklų analizė atlikta 2016 m., 3 veiklos susijusios su B1 ir B2/3/4 projektų įrangos priežiūra ir remontu atidėtos) nustatyti rizikos lygiai ir pirkimo biudžetai. Atrinktoms veikloms vykdomi viešųjų pirkimų procesai ir priimami atitinkami sprendimai – arba veiklos vykdymą tęsti įmonės resursais, ar pirkti rinkoje. Buvo parengtos veiklų techninės specifikacijos, organizuojamos rinkos konsultacijos. Po konsultacijų dėl rinkos lūkesčių sprendimai dėl dalies veiklų pirkimo ar darymo buvo pakeisti. Sprendimai „Pirkti“ priimti dėl 6 veiklų. Sprendimai „Daryti“ priimti dėl 11 veiklų (atsižvelgus į aplinkybes, dar dėl 13 veiklų bus priimti sprendimai „Daryti“). 2019 ir 2020 m. perkamos dar 10 atrinktų veiklų (1 veikla nupirktą, 3 veiklų pirkimo pasiūlymai vertinami, 1 veiklos pirkimas baigtas, bus keičiama techninė specifikacija ir vykdomas pakartotinas pirkimas, 4 veiklų pirkime negauta nė vieno pasiūlymo arba gauti pasiūlymai viršijantys numatytą biudžetą, nagrinėjamos priežastys, planuojama pakartoti jų pirkimus). Iki 2019 m. rugpjūčio įgyvendintos „Daryti arba pirkti“ dalies ekonominis efektas sudaro apie 600 tūkst. eurų per metus.

TVP projekto 1.1.4. priemonės „Saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorių, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą“ finansavimas 2020 m. (nuo 4884 iki 6478 tūkst. eurų) didėja dėl to, kad 2020 m. planuojama atlikti darbus pagal projektą 3103 „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas ir pašalinimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų kuro išlaikymo baseinų dugno“ (angl. *Nuclear Fuel Debris Recovery from the bottom of SP in the Units 1 and 2*) iš Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) lėšų. Sprendžiami branduolinio kuro išlaikymo baseinų dezaktyvavimo, pervežus visą kurą į Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, klausimai, nes baseinų dugne per jų ilgą eksploatavimo laiką yra likę branduolinio kuro rinklių elementų, kitų radioaktyvių nuosėdų, kurias reikia pašalinti. 1-ojo bloko išlaikymo baseinai turi būti išvalyti iki 2021 metų pabaigos, 2-ojo – 2022 metais.

Mažinami TVP projekto 1.2.1. priemonės „Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas, saugoti branduolinį kurą“ iš Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos skiriamų lėšų poreikio dydžiai 2020 metams lyginant su 2019-2021 TVP (nuo 34 586 iki 26 375 tūkst. eurų), dėl projekto B25 „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas“ statybos planavimo koregavimo (lėšos mažinamos 12.6 mln. eurų), kadangi B25 projekto 1 statybos fazės (1 ir 2 rūšių grupių statybos) bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros paslaugų pirkimo konkurso eigoje buvo gautos 3 pretenzijos ir apie 180 klausimų iš potencialių rangovų. Siekiant išvengti rizikos, kad konkurso rezultatai gali būti užginčyti, 2019 metų rugpjūčio 7 d. konkursas buvo nutrauktas, pataisyta Techninė specifikacija, visi pirkimo dokumentai perduoti VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai. Pavėlinus konkurso datą, pagal planuotas darbų atlikimo apimtis atliktos atitinkamos lėšų poreikio korekcijos. Taip pat šiai priemonei 2020 metais, lyginant su 2019-2021 m. TVP, mažinamas finansavimas iš TIENRF ir VĮ Ignalinos AE lėšų (nuo 5 542 iki 2 967 tūkst. eurų) dėl to, kad 2019 buvo panaudota daugiau TIENRF lėšų nei suplanuota dėl pagreitinto panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių pristatymo.

TVP projekto 2.2.1. priemonės „Vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione“ asignavimai 2020 m. lyginant su 2019-2021 m. TVP mažinami (nuo 5379 iki 3918 tūkst. eurų), kadangi dėl Visagino gyventojų nenoro renovuoti daugiabučius namus buvo pakeistas Ignalinos programos projekto VEV.02 aprašas sumažinant planuojamų renovuoti daugiabučių skaičių nuo 44 iki 4, viso sumažintas lėšų poreikis – 2 mln. eurų. Atitinkamai koreguojama vertinimo kriterijaus P-2-2-1 „Ignalinos AE regiono Visagino savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 4 daugiabučius)“ reikšmė. Šios TVP projekto priemonės lėšos planuojamos pagal Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių planus su aktualia projektų įgyvendinimo informacija. Buvo planuota, kad iki 2019 m. pabaigos Ignalinos rajono savivaldybėje bus

renovuoti visi į Ignalinos programos projekto aprašą IEV.01 įtraukti 118 daugiabučiai, tačiau 2019 m. IV ketv. savivaldybė informavo, kad dėl vėluojančių darbų dalies daugiabučių renovavimas bus užbaigtas tik 2020 m., todėl vertinimo kriterijus P-2-2-2 „Ignalinos AE regiono Ignalinos rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 118 daugiabučių)“ perkeliamas į 2020 m. Iki 2019 metų pabaigos Zarasų rajono savivaldybėje bus renovuoti 46 daugiabučiai, todėl TVP projekte buvusio vertinimo kriterijaus P-2-2-3 „Ignalinos AE regiono Zarasų rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 46 daugiabučius)“ nelieka. Iki 2020 m. pabaigos Visagino savivaldybė planuoja užbaigti 4 daugiabučių renovavimą modernizuoti 182 šilumos punktus, Ignalinos rajono savivaldybė 2020 m. įsigijusi dar apie 250 LED šviestuvų 2020 m. sutaupys apie 70MWh elektros energijos (atitinkamai planuojamas ir vertinimo kriterijus R-2-2 „Sutaupyta elektros energijos, įgyvendinus Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą, per metus“).

TVP projekto R-1-2 vertinimo kriterijaus „Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos dalis (visos išmontuotinos įrangos procentais)“ siektinos reikšmės 2020 ir 2021 m. mažėja, nes: užsitęsė technologinių projektų rengimas išmontavimo darbams I bloke A1 pastate ir reaktoriaus šachtų įrenginių ir konstrukcijų R1 ir R2 zonose. Tęsiasi technologinio projekto ir saugos analizės ataskaitos derinimas su VATESI. Dokumentai buvo papildyti nuklidinių vektorių duomenimis, remiantis VATESI pateikta, bet dar nepatvirtinta sunkiai išmatuojamų nuklidų ir centrinės technologinių kanalų dalies bendrojo reaktoriaus paskaičiavimo ataskaita (nuklidinių vektorių nustatymas atliekamas pagal atskirą projektą kartu su A1 bei reaktoriaus R1/R2 ir R3 zonų sunkiai išmatuojamų nuklidų nuklidinių vektorių nustatymu).

Tiesioginė nutarimo projekto rengėja – Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus (vedėja – Asta Žalnieriūtė, tel. (8 5) 203 4684, papild. 1, el. p. asta.zalnieriute@enmin.lt) vyriausioji specialistė Inga Jakubėnaitė (tel. (8 5) 203 4684, papild. 5, el. p. inga.jakubenaite@enmin.lt).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, TVP projektas, 10 lapų.
2. Nutarimo projekto, TVP projekto lyginamasis variantas, 10 lapų.

Energetikos ministras



Žygimantas Vaičiūnas

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

I. Jakubėnaitė, tel. (8 5) 203 4684, papild. 5, el. p. inga.jakubenaite@enmin.lt