



## **LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4696,  
faks. (8 5) 203 4692, el. p. [info@enmin.lt](mailto:info@enmin.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2020-11-03

Nr. (22.2-24 E)3-1776

Kopija

Finansų ministerijai,

Teisingumo ministerijai,

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai,

LITGRID AB,

UAB „EPSO-G“,

AB „Ignitis gamyba“,

AB „Ignitis grupė“

### **LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS**

Atsižvelgdama į tai, kad 2020 m. spalio 7 d. vykusiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime buvo pristatyta Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas), įgyvendinimo ataskaita (2020 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo 5 klausimas „Dėl Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais veiksmų ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos“) ir pasiūlymai dėl elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo didinimo, Energetikos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projektas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ projektą (toliau – Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projektas).

Kartu su šiais projektais teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ projektas (toliau – Nutarimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo) (kartu Nutarimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo, Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projektas ir Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projektas – Nutarimų projektai).

*Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projektas:*  
Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į 2020 m. spalio 7 d. vykusiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime LITGRID AB pateiktą ir pristatytą Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą<sup>1</sup>, kurioje yra identifikuotos tam tikrų sinchronizacijos projektų įgyvendinimo vėlavimo priežastys, rizikos ir problemų analizė. Šie projektai yra:

- *LitPol Link* jungties išplėtimo projektas (8.1 priemonė);
- Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema projektas (8.3 priemonė);
- Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose pirmojo etapo įgyvendinimas (9.1 priemonė).

Taip pat pateikti pasiūlymai dėl Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano tikslinimo.

Atitinkamai Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projekto tikslas – patikslinti Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą taip, kad jame numatytų priemonių ir veiksmų galutiniai įgyvendinimo terminai atitiktų dabartinę jų įgyvendinimo prognozę ir leistų vykdyti tolesnę sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą vadovaujantis aktualia informacija.

Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projekte taip pat siūloma patikslinti Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano 22 punktą, jį suderinant su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl Komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimams koordinuoti sudarymo“ nuostatomis, ir 26 punktą, ištaisant nuorodos į kitą punktą netikslumus.

*Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projektas:*

Atsižvelgdama į Valstybės gynimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. V-8 „Dėl Astravo atominės elektrinės situacijos“ 7 punktą „Parengti ir įgyvendinti priemonės Lietuvos elektros energetikos sistemos savarankiškumui ir patikimui didinti“ ir tai, kad 2020 m. spalio 7 d. vykusiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime buvo pristatyti pasiūlymai dėl elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo didinimo, Energetikos ministerija parengė Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projektą.

Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projekto tikslas – įvertinant tai, kad iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos de-sinchronizacijos nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos (IPS / UPS) ir sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu yra svarbu ir toliau užtikrinti bei stiprinti sistemos patikimą veikimą ir atsparumą nuo trečiųjų šalių galimo poveikio, numatyti tam skirtas konkrečias priemones, kartu siekiant užtikrinti Sinchronizacijos projekto įgyvendinimą optimaliais terminais.

Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projekte numatytas priemonės siūloma suskirstyti į keturis etapus, kurių tikslas užtikrinti elektros energetikos sistemos pasirengimą veikti efektyviai ir patikimai esant tam tikroms aplinkybėms:

I etapas – Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinis prijungimas prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų darbui sinchroniniu režimu, kurio tikslas sukurti

<sup>1</sup> Ši ataskaita paskelbta kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. pasitarimo 5 klausimo medžiaga. [https://lr.lt/uploads/main/meetings/docs/1833022\\_imp\\_48987afa26ef100ec858dc270efe1379.pdf](https://lr.lt/uploads/main/meetings/docs/1833022_imp_48987afa26ef100ec858dc270efe1379.pdf).

galimybes nenumatyto atjungimo nuo IPS / UPS sistemos atveju Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai veikti sinchroniškai su Lenkijos Respublikos elektros energetikos sistema Lietuvos Respublikai neišpildžius visų Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais sąlygų.

II etapas – izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas, kurio tikslas užtikrinti galimybes Lietuvos elektros energetikos sistemai efektyviai (kaštų ir saugumo aspektais) veikti atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų, įskaitant nuo kontinentinės Europos tinklų ir nuo IPS / UPS sistemos.

III etapas – izoliuotas Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbas, kurio tikslas izoliuoto ir patikimo Baltijos šalių elektros energetikos sistemų veikimo galimybes užsitikrinimas, atsijungimo ar neplanuoto atjungimo nuo IPS / UPS sistemos atveju.

IV etapas – nuolatinis elektros energetikos sistemos veikimas sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais, kurio tikslas – visavertė Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų ir rinkų integracija su kontinentine Europa.

Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plane, be elektros perdavimo sistemos infrastruktūros parengimo ir organizacinių valdymo priemonių, siūloma numatyti konkrečias priemones, reikalingas pakankamiems elektros energetikos sistemos pajėgumams, kurių reikia izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui, užtikrinti.

Atsižvelgdami į tai, kad Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimo ir Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų darbo resurso atstatymo priemonių efektyvaus užtikrinimo ir finansavimo galimybės priklauso nuo kompleksinių sprendimų, siūlome atskiru Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu pavesti atsakingoms institucijoms ir asmenims bendradarbiauti ieškant efektyviausių sprendimų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinis sprendimas pridedamas).

Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių planas yra glaudžiai susijęs su Sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planu ir jie turi būti įgyvendinami vienu metu.

*Nutarimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo:*

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 18 straipsnio 3 dalį ir tai, kad Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projekte yra numatytos priemonės, susijusios su naujų energijos kaupimo įrenginių elektros sistemoje įrengimu (200 MW energijos kaupiklių (baterijų) projekto įgyvendinimas), Energetikos ministerija parengė Nutarimo projektą dėl įgaliojimų suteikimo. Nutarimo projekto dėl įgaliojimų suteikimo tikslas – papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ ir pavesti Energetikos ministerijai organizuoti ir skelbti konkursą (aukcioną) įrengti naujus elektros energijos gamybos (kaupimo) pajėgumus ir (ar) elektros energijos vartojimo efektyvumo ir paklausos valdymo priemones.

Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano projekte numatyti glausti priemonių įgyvendinimo terminai, o priemonė – 200 MW energijos kaupiklių (baterijos) projekto įgyvendinimas, yra įtraukta ir į Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ (toliau – Sąrašas). Šiame Sąraše esančių priemonių finansavimas numatytas tik iki 2021 m. pabaigos, todėl jos turi būti įgyvendintos iki šio termino. Atsižvelgiant į tai, yra labai svarbu kaip įmanoma

greičiau priimti visus reikalingus sprendimus, įskaitant ir dėl Nutarimo projekto dėl įgaliojimų suteikimo. **Todėl prašome Nutarimų projektus svarstyti artimiausiu metu.**

Nutarimų projektai įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 94.8 ir 94.9 punktų nuostatas.

Nutarimų projektai neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nėra notifikuotini Europos Komisijai.

Priėmus Nutarimo projektus neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nutarimų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu.

Nutarimų projektų paketas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS<sup>2</sup>).

Dėl Nutarimų projektų pastabas ir išvadas pateikė Teisingumo ministerija, AB „Ignitis gamyba“, LITGRID AB ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. UAB „EPSO -G“ per Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 27 punkte nustatytą terminą išvadų nepateikė. Į visas Teisingumo ministerijos ir LITGRID AB pastabas atsižvelgta. Dėl AB „Ignitis gamyba“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pastabų, į kurias neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, parengta derinimo pažyma.

Nutarimų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Nutarimų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (tiesioginis rengėjas – vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 203 4472, papild. 2, el. p. [gediminas.karalius@enmin.lt](mailto:gediminas.karalius@enmin.lt)).

#### PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ projektas, 5 lapai.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

<sup>2</sup> Nr. 20-13860 „Dėl Elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ ([http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc\\_l?p\\_id=1500880](http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1500880))

Nr. 20-13861 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ([http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc\\_l?p\\_id=1500884](http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1500884))

Nr. 20-13862 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ ([http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc\\_l?p\\_id=1500896](http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1500896))

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

6. Derinimo pažyma, 10 lapų.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinio sprendimo projektas, 1 lapas.

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas