



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

PASITARIMO PROTOKOLAS

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 29

Pirmininkavo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Dalyvavo:

- | | |
|---|---|
| ministrai | – A. Armonaitė, E. Dobrowolska, A. Dulkys, S. Gentvilas,
G. Landsbergis, M. Navickienė, G. Skaistė, M. Skuodis |
| viceministrai | – A. Abramavičius, P. Astrauskas, V. Gasparavičius,
G. Jakštas, E. Meilūnas, S. Ščajevienė, A. Zananavičius |
| Krašto apsaugos ministerijos
kanclerė | – K. Deviatnikovaitė |
| Ministro Pirmininko:
patarėjai | – Ž. Gudlevičienė, D. Krinickas,
K. Lančinskas, J. Survila,
G. Vaščenkaitė, G. Žaidytė |
| iš Vyriausybės kanceliarijos: | |
| Vyriausybės kanclerė | – G. Balčytytė |
| Vyriausybės kanclerio pavaduotojas | – A. Mačiulis |
| Vyriausybės kanclerio patarėja | – L. Liutvinskienė |
| grupių vadovai | – E. Neciunskienė, R. Pilibaitis,
V. Vitkauskas, D. Žaromskytė-Rastenė,
J. Žilinskienė |
| skyriaus vedėjas | – P. Gerasimovič |
| vyresniosios patarėjos
patarėjai | – D. Sabaliauskienė, G. Vinikienė
– J. Bžozovska, S. Gaigalas,
A. Klapatauskienė, D. Labanauskas,
B. Simanavičienė |
| vyriausioji specialistė | – E. Norkienė |
| Lietuvos banko valdybos pirmininko
pavaduotoja | – A. Kuniyoshi |
| Vilniaus universiteto profesorius dr.
diplomatai | – R. Laužikas
– J. Mažeika, R. Murmokaitė,
N. Tankevičius, T. Valionis |

1. Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. įgyvendinimo 2022–2024 m. veiksmų plano

*Pranešėjai – G. Landsbergis, E. Meilūnas.
Kalbėjo I. Šimonytė.*

Pritarti, kad Lietuvos diasporos politikos strategines gaires „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. (toliau – strateginės gairės „Globali Lietuva“) įgyvendintų atsakingos institucijos, dalyvaujančios strateginių gairių „Globali Lietuva“ įgyvendinimo 2022–2024 m. veiksmų plane, kurį patvirtins užsienio reikalų ministras įsakymu.

Gavėjos: Užsienio reikalų ministerija, L. Saulėnaitė-Višinskienė

2. Dėl kandidatūros į UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos Vertinimo komisijos eksperto poziciją

*Pranešėjas – V. Gasparavičius.
Kalbėjo R. Laužikas, I. Šimonytė.*

1. Atsižvelgti į siūlymą pritarti Vilniaus universiteto prof. dr. Rimvydo Laužiko kandidatūrai į UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos Vertinimo komisijos 2023–2026 m. kadencijos eksperto poziciją.

2. Pavesti:

2.1. Užsienio reikalų ministerijai ir Kultūros ministerijai – vykdyti Lietuvos Respublikos kandidato į UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos Vertinimo komisijos eksperto poziciją rinkimų kampaniją;

2.2. jeigu UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos Vertinimo komisijos ekspertu bus paskirtas Lietuvos Respublikos kandidatas:

2.2.1. Vyriausybės kanceliarijai – skirti lėšų Lietuvos Respublikos eksperto dalyvavimui UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos Vertinimo komisijos 2023–2026 m. kadencijos veikloje;

2.2.2. biudžetinei įstaigai Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui – administruoti Lietuvos eksperto dalyvavimą šioje veikloje.

Gavėjai: Užsienio reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, E. Neciunskienė

3. Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

*Pranešėja – G. Skaistė.
Kalbėjo M. Skuodis, I. Šimonytė.*

Atsižvelgti į Finansų ministerijos parengtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 2022 m. II ketvirčio ataskaitą ir pavesti:

1. Aplinkos ministerijai:

1.1. iki spalio 14 d. priimti sprendimą dėl projekto „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ priskyrimo prie nefunkcionalių (projekto vykdytojo lėšomis);

1.2. iki spalio 14 d. priimti sprendimą dėl projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ priskyrimo prie nefunkcionalių (projekto vykdytojo lėšomis);

1.3. stebėti iki III ketv. pabaigos ir iki spalio 14 d. priimti sprendimą dėl projekto „Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą“ priskyrimo prie nefunkcionalių (projekto vykdytojo lėšomis).

2. Energetikos ministerijai:

2.1. iki rugpjūčio 5 d. nespėjus suprojektuoti ir ekspertuoti projekto „Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastato aktualizavimas diegiant energinio efektyvumo priemones“, priimti sprendimą dėl projekto nutraukimo;

2.2. iki rugpjūčio 5 d. nepasirašius projekto „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ rangos sutarties, nutraukti sutartį arba svarstyti galimybę finansuoti projektą 2021–2027 m. laikotarpio lėšomis;

2.3. iki rugpjūčio 5 d. nepasirašius projekto „Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje“ rangos sutarties, svarstyti sprendimą nutraukti sutartį;

2.4. iki rugpjūčio 5 d. neįvykdžius projektuose suplanuotų darbų pagal sutartą grafiką, priimti sprendimą dėl šių projektų įgyvendinimo arba nutraukimo:

- Administracinės paskirties pastato modernizavimas Vilniaus g. 265, Šiauliai;
- Administracinės paskirties pastato modernizavimas V. Kudirkos g. 3, Radviliškis;
- Administracinės paskirties pastato modernizavimas Kęstučio g. 2, Šilutėje;
- VšĮ LSMU Kauno ligoninės Vaikų konsultacinės poliklinikos korpuso modernizavimas;
- Klaipėdos valstybinės kolegijos patikėjimo teise valdomo viešojo pastato – bendrabučio, adresu Taikos pr. 16, Klaipėda, atnaujinimas (modernizavimas);
- Laboratorijos (6D1p) pastato, esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje, energinio efektyvumo didinimas;
- Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastato – operacinių bloko (2D2B), esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje, energinio efektyvumo didinimas;
- Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje, atnaujinimas;
- Kauno tardymo izoliatoriaus pastato, kurio unikalus Nr. 1901-9001-8015, atnaujinimas.

3. Kultūros ministerijai – iki gruodžio 1 d. sudaryti projekto „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“ rangos darbų sutartį (CPVA ir VIPA projektų dalims bendrai). Jei projektas

vėluotų dar 2 mėn., spręsti, ar nutraukti projekto sutartį, ar priskirti projektą nefunkcionaliems (Kultūros ministerijos asignavimų lėšomis).

4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

4.1. iki rugsėjo 1 d. sudaryti priemonės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ rizikingų projektų rangos sutartis; jei ne, svarstyti kiekvienam projektui tinkamiausią alternatyvą:

1) priskirti 9 neįgalųjų globos pertvarkos projektus (iš kurių 7 – didelės rizikos, 2 – vidutinės rizikos) nefunkcionaliems (projektų vykdytojų lėšomis);

2) užbaigti projektus mažesne apimtimi, o šių projektų rizikingus objektus finansuoti 2021–2027 m. laikotarpio lėšomis, rengiant naujus projektus;

3) etapuoti projektus, t. y. antrąjį projekto etapą finansuoti 2021–2027 m. laikotarpio lėšomis, jeigu nėra galima 2 alternatyva;

4.2. atėjus metui pasirašyti priemonės „Paslaugų centrai vaikams“ rizikingų projektų statybos darbų sutartis (2022 m. rudenį), nuspręsti, ar:

1) 5 projektus pripažinti nefunkcionaliais (projektų vykdytojų lėšomis);

2) etapuoti projektus, jeigu paaiškės, kad konkurso būdu atrinktiems projektams galima taikyti etapavimą, t. y. antrąjį projekto etapą finansuoti 2021–2027 m. laikotarpio lėšomis, tačiau pabrangimus finansuoti projekto vykdytojo lėšomis.

5. Sveikatos apsaugos ministerijai – iki rugsėjo 30 d. nepasirašius projekto „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ rangos darbų sutarties, projektą įtraukti į nefunkcionalių projektų sąrašą (projekto vykdytojo lėšomis).

6. Susisiekimo ministerijai:

6.1. iki spalio 31 d. apsispręsti dėl priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ didžiausio projekto priskyrimo prie nefunkcionalių (Sveikatos apsaugos ministerijos asignavimų lėšomis) arba ieškoti galimybės finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių;

6.2. iki rugpjūčio 5 d. gavus iš Centrinės projektų valdymo agentūros informaciją, priimti sprendimą dėl šių projektų įgyvendinimo arba nutraukimo:

- Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje;

- Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste;

- Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste;

- Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste;

6.3. iki rugsėjo 1 d. rasti ir su Finansų ministerija suderinti optimalų sprendimą dėl projektų „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas“ ir „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ tolesnio įgyvendinimo;

6.4. iki rugpjūčio 15 d. įvertinti projekto „Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių įgyvendinimas“ rangos darbų pakeitimų vykdomų procesų trumpinimo galimybes ir informuoti apie tai Finansų ministeriją. Iki rugsėjo 30 d. pabaigti 5 rangos darbų pakeitimus ir informuoti Finansų ministeriją apie likusių 4 pakeitimų užbaigimo

pažangą. Esant poreikiui ir galimybėms, svarstyti dėl projekto finansavimo kitose priemonėse sutaupytais lėšomis;

6.5. iki spalio 1 d. pasirašyti projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas nuo PK21 iki PK85 (iki 15 m gylio)“ III etapo sutartį. Esant poreikiui ir galimybėms, svarstyti dėl projekto finansavimo kitose priemonėse sutaupytais lėšomis.

7. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

7.1. iki spalio 3 d. įrengti projekto „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ mokslo centro pastato 4 aukšto perdangas. Jei nustatytu laiku perdanga nebus įrengta, svarstyti dėl projekto priskyrimo prie nefunkcionalių (projekto vykdytojo lėšomis);

7.2. iki rugpjūčio 5 d. nustatyti galutinę projekto „Žmogaus biologinių išteklių centras“ papildomo finansavimo šaltinio suradimo ir projekto sutarties keitimo datą. Jei nesilaikoma termino, svarstyti dėl projekto priskyrimo prie nefunkcionalių (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, projekto partnerio lėšomis);

7.3. jei Sveikatos apsaugos ministerijos projekto „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ rangos darbų sutartis nebus pasirašyta iki rugsėjo 30 d., svarstyti dėl projekto „Branduolinių tyrimų centras (NRC)“ priskyrimo prie nefunkcionalių (Sveikatos apsaugos ministerijos asignavimų lėšomis);

7.4. iki rugsėjo 1 d. pasirašyti projekto „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“ nuolatinių ekspozicijų erdvės įrengimo (ekspонатų įsigijimo ir įrengimo) sutartį. Jei nesilaikoma termino, svarstyti dėl projekto priskyrimo prie nefunkcionalių (savivaldybės lėšomis);

7.5. įgyvendinant projektą „LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas)“:

- iki rugpjūčio 15 d. pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai dienai būtino nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (EIB paskola);
- iki rugpjūčio 31 d. įrengti statinio konstrukcijas (TKF ir MSB statinys);
- iki 2023 m. sausio 31d. baigti sklypo sutvarkymo darbus. Stebėti, kaip laikomasi terminų;

7.6. įgyvendinant projektą „Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“:

- iki rugsėjo 30 d. paskelbti visų pedagogų didaktikos laboratorijų remonto darbų pirkimus;
- iki lapkričio 30 d. pasirašyti rangos darbų sutartį;
- jei nesilaikoma terminų, svarstyti sprendimą nutraukti projektą;

7.7. įgyvendinant projektą „Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės studijų infrastruktūros modernizavimas“:

- iki spalio 13 d. paskelbti rangos darbų pirkimą;
- iki 2023 m. sausio 1 d. pasirašyti rangos darbų sutartį;
- iki lapkričio 1 d. paskelbti įrangos / baldų pirkimus;
- jei nesilaikoma terminų, nutraukti projektą;

7.8. įgyvendinant projektą „Gamtos mokslų ir informatikos fakultetų perkėlimas, Ekonomikos ir vadybos fakultetų integracija: mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimas“:

- iki rugpjūčio 5 d. pasirašyti paprastojo remonto darbų sutartį;
- iki rugsėjo 30 d. gauti statybą leidžiančius dokumentus;
- iki rugsėjo 30 d. pasirašyti rekonstravimo darbų sutartį;
- jei nesilaikoma terminų, nutraukti projektą.

8. Vidaus reikalų ministerijai:

8.1. kreiptis į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilį veiksmų įgyvendinimas“ sutarties keitimo ir atsisakyti veiklos „Bijotų mokyklos pastato pritaikymas soc. globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai“. Iki rugpjūčio 5 d. nepasirašius rangos sutarties, svarstyti sprendimą atsisakyti Tauragės aplinkkelio veiklos;

8.2. iki rugsėjo 30 d. pasirašyti projekto „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ rangos darbų sutartį. Jei sutartis nebus pasirašyta, svarstyti sprendimą atsisakyti dalies projekto veiklą;

8.3. iki rugsėjo 30 d. pasirašyti projekto „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ rangos darbų sutartį. Jei sutartis nebus pasirašyta, svarstyti sprendimą atsisakyti dalies projekto veiklą;

8.4. parengti Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektą iki 2022 m. rugpjūčio mėn., siekiant, kad tiesioginį vietos projektų administravimą – patvirtintų vietos projektų, kurių negali administruoti atitinkamos miesto VVG, – atliktų Europos socialinio fondo agentūra. Nesant tokios galimybės, nutraukti projektą „Kids go Tech“;

8.5. iki rugsėjo 1 d. pasirašyti projekto „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ sutartį su tiekėju. Nebaigus projekto, svarstyti dėl jo priskyrimo prie nefunkcionalių (VB lėšomis) arba ieškoti galimybės finansuoti kitų finansavimo šaltinių lėšomis;

8.6. iki rugsėjo 1 d. pasirašyti projekto „Inovatyvių informacinių technologijų, skirtų efektyviam viešojo sektoriaus žmoniškųjų išteklių valdymui, sukūrimas ir įdiegimas“ sutartį su tiekėju. Nepavykus, siūloma nutraukti projektą arba ieškoti galimybės finansuoti kitų finansavimo šaltinių lėšomis;

8.7. iki rugpjūčio 30 d. parengti SVIS diegimo techninę specifikaciją. Iki rugsėjo 15 d. paskelbti SVIS diegimo pirkimą. Iki lapkričio 30 d. pasirašyti sutartį su tiekėju dėl SVIS diegimo paslaugos. Jei nesilaikoma terminų, svarstyti dėl projekto „Strateginio valdymo sistemos tobulinimas“ priskyrimo nefunkcionaliams (VB lėšomis).

9. Ministerijoms – stebėti vidutinės rizikos projektų įgyvendinimą.

Gavėjos: visos ministerijos, L. Liubauskaitė, Š. Navickaitė-Dulaitienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 188604574, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 11
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022-08-03 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-04 Nr. 29
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alminas Mačiulis, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Sertifikatas išduotas	ALMINAS MAČIULIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-05 06:34:34 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-19 13:28:41 – 2024-10-18 13:28:41
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Šimonytė, Ministrė Pirmininkė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Sertifikatas išduotas	INGRIDA ŠIMONYTĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-05 07:15:42 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-11 09:24:16 – 2023-12-11 09:24:16
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Jažinskienė, Vyriausioji specialistė, Vyriausybės posėdžių organizavimo skyrius
Sertifikatas išduotas	IRENA JAŽINSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-05 07:49:20 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-20 09:23:56 – 2024-12-19 09:23:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-05 10:51:01)

DETALŪS METADUOMENYS**Paieškos nuoroda**

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2022-08-05 10:51:02 Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS